

Iktatószám: **IKT-2018-615-11-00001449**

Kedvezményezett neve: **Rétközberencs Község Önkormányzata**

Projekt címe: **Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs új épületének kialakítása**

Projekt azonosítószám: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005**

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3/a.**

Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Guti László igazgató, Komárominé Tarkó Nóra irodavezető, Szikszayné Debreczeni Gabriella osztályvezető**

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt a **Rétközberencs Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4525 Rétközberencs, Fő út 33.**

Székhely: **4525 Rétközberencs, Fő út 33.**

Azonosító szám (törzs-szám): **735023**

Adószám: **15735021-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11744034-15442923-09520000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Zborai Tiborné polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2017. év június hó 09. napján** a „**Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs új épületének kialakítása**” című projekt Elkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

- 1.1. A Támogatási Szerződés 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év június hó 30. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év augusztus hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018. év november hó 28. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

- 1.2. A Szerződő Felek a Támogatási Szerződés mellékleteit az alábbiak szerint módosítják:

A Támogatási Szerződés 1. számú melléklete – **A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE** – módosításra kerül a melléklet 1. számú melléklet alapján.

A Támogatási Szerződés 3. számú melléklete – **A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI** – módosításra kerül a melléklet 3. számú melléklet alapján.


A Támogatási Szerződés 5. számú melléklete – **A PROJEKT INDIKÁTORAI** – módosításra kerül a melléklet 5. számú melléklet alapján.

A Támogatási Szerződés 13. számú melléklete – **NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGEKET, UTÓFINANSZÍROZÁSKÉNT VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI** – módosításra kerül a melléklet 13. számú melléklet alapján.

III. Záró rendelkezések

1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
4. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Rétközberencs Község Önkormányzata Képviseletének R.H. 	 Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet Guti László Szikszayné Debreczeni Gabriella
Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap ... napján. 2018-02-28	Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap ... napján. 2018-02-28

Mellékletek:

1. melléklet – A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
3. melléklet – A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
5. melléklete – A PROJEKT INDIKÁTORAI
13. melléklete – NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGEKET, UTÓFINANSZÍROZÁSKÉNT VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **Rétközberencs Község Önkormányzata**
 Kedvezményezett: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár(Ft)	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Rétközberencs Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	310 000	0	310 000	310 000	310 000
Rétközberencs Község Önkormányzata	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	3 543 300	956 691	4 499 991	4 499 991	4 499 991
Rétközberencs Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 700 000	459 000	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Rétközberencs Község Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	4 300 000	1 161 000	5 461 000	5 461 000	5 461 000
Rétközberencs Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	149 932 853	40 481 870	190 414 723	190 414 723	190 414 723
Rétközberencs Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000	5 715 000





Rétközberencs Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
Rétközberencs Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	7 707 144	2 080 929	9 788 073	9 788 073	9 788 073
Rétközberencs Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttérstudmányok, szakvélemények	1	90 000	0	90 000	90 000	90 000
Rétközberencs Község Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	14 187	3 830	18 017	18 017	18 017
Rétközberencs Község Önkormányzata	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség	1	14 858 000	4 011 660	18 869 660	18 869 660	0
TELJES KÖLTSÉG							238 595 464		
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							219 725 804		

Lherai Tibi
Rétközberencs Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap napján.

Guti László
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Guti László
P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap napján.

Székessy Zsuzsanna
Székessy Zsuzsanna

2018-02-28

2018-02-28

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005

Kedvezményezett: Rétközberencs Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.07.30	Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése, részletes tervezői költségvetés A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést igazoljuk. A projekt előkészítése, tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfeleltetéshez kapcsolódó dokumentumok benyújtása. (különösen: hogy a fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása a vonatkozó építési és műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelel.) Részletes kommunikációs terv benyújtásra kerül.
2.	2017.08.15.	Kiviteli tervek elkészítése
3.	2017.09.15.	Közbeszerzés lefolytatása
3.	2018.02.28.	Közbeszerzés lefolytatása
4.	2018.05.15.	Kivitelezés 50 % (műszaki ellenőr beszámolója, teljesítés igazolások)
5.	2018.06.15.	Kivitelezés 75 % (műszaki ellenőr beszámolója, teljesítés igazolások)
6.	2018.07.31.	Kivitelezés 100 % (műszaki ellenőr beszámolója, teljesítés igazolások, fotódokumentáció)
7.	2018.08.30.	A teljes projekt fizikai befejezése (projektzárást igazoló dokumentumok, záró kifizetési igénylés)

Zherai Tibor
 Rétközberencs Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap napján.

2018-02-28

Guti László
 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

Guti László
 P.H.

Szilóczy Gabriella
 Debreczeni Gabriella

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap napján.

2018-02-28



B Z

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **Rétközberencs Község Önkormányzata**
 Kedvezményezett: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2018.08.30.	60	60	60
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2019.08.30.	0	60	60
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2020.08.30.	0	60	60
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2021.08.30.	0	60	60
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2022.08.30.	0	60	60
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	---	---	2023.08.30.	0	60	60

Lherai Zoltán
 Rétközberencs Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap ...
 napján.

2018-02-28

Guti László
 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet

Guti László P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap
 napján

2018-02-28

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Alulírott **Zborai Tiborné** mint az **Rétközberencs Község Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00005** azonosító számú, **Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs új épületének kialakítása** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység- árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinan- szírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	310 000	0	310 000	Utófinanszírozás	---	---
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	3 543 300	956 691	4 499 991	Utófinanszírozás	---	---
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 700 000	459 000	2 159 000	Utófinanszírozás	---	---
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	4 300 000	1 161 000	5 461 000	Utófinanszírozás	---	---

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	149 932 853	40 481 870	190 414 723	Utófinanszírozás	---	---
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	4 500 000	1 215 000	5 715 000	Utófinanszírozás	---	---
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 000 000	270 000	1 270 000	Utófinanszírozás	---	---
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	7 707 144	2 080 929	9 788 073	Utófinanszírozás	---	---
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	90 000	0	90 000	Utófinanszírozás	---	---
Tartalék	Tartalék	Tartalék	14 187	3 830	18 017	Utófinanszírozás	---	---

Zsuzsanna

Rétközberencs Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2018. év hónap ... napján.

2018-02-28

b *zl*